

Temeljem članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 46. Statuta Općine D. Kraljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.6/13, 10/13, 2/18, 5/20), načelnik Općine Donji Kraljevec donosi:

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I  
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
za 2020.g.**

**Članak 1.**

Utvrđuje se da je tijekom 2020. godine Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Program), izvršen kako slijedi.

**Članak 2.**

<b>I. NERAZVRSTANE CESTE</b>							
r.br.	Naselje	Gradnja objekata	Opis radova	Planirana vrijednost investicije	povećanje / smanjenje	novi plan	izvršenje
1.	Donji Kraljevec	Stambena zona „Istok“	Izgradnja prometnice u zoni Istok	150.000,00	110.000,00	260.000,00	266.837,50
2.	Sveti Juraj u Trnju-Palinovec	Sveti Juraj u Trnju-Palinovec	Rekonstrukcija ceste s izgradnjom biciklističke trake na LC30031 na dionici Sveti Juraj u Trnju-Palinovec	1.500.000,00 - općinski dio 200.000,00	165.000,00	365.000,00	362.753,75
<b>ukupno</b>				<b>350.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>629.591,25</b>

Sveukupno izvršenje u 2020.: 629.591,25kn

Sveukupno planirano u 2020.: 625.000,00kn

Postotak izvršenja: 100,73%

<b>II. ODRŽAVANJE GROBLJA</b>							
r.br.	Naselje	Gradnja objekata	Opis radova	Planirana sredstva	povećanje/ smanjenje	novi plan	izvršenje
1.	Hodošan	građevinski objekt	Uređenje grobne kuće	500.000,00	260.000,00	760.000,00	760.210,78
<b>ukupno</b>				<b>500.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.210,78</b>

Sveukupno izvršenje u 2020.: 760.210,78kn

Sveukupno planirano u 2020.: 760.000,00kn

Postotak izvršenja: 100,03%

<b>III. JAVNA RASVJETA</b>							
r.br.	Naselje	Gradnja objekata	Opis radova	Planirana vrijednost investicije	povećanje/ smanjenje	novi plan	izvršenje
1.	Naselja Općine Donji Kraljevec	javna rasvjeta	ugradnja LED rasvjete	830.000,00	650.550,00	1.480.550,00	1.480.537,70
<b>UKUPNO</b>				<b>830.000,00</b>	<b>650.550,00</b>	<b>1.480.550,00</b>	<b>1.480.537,70</b>

Sveukupno izvršenje u 2020.: 1.480.537,70 kn  
 Sveukupno planirano u 2020.:1.480.550,00kn  
 Postotak izvršenja: 99,99 %

<b>IV. Vodovod i kanalizacija</b>							
r.br.	Naselje	Gradnja objekate	Opis radova	Planirana vrijednost investicije	povećanje/ smanjenje	novi plan	izvršenje
1.	Donji Kraljevec	Vodovodna i kanalizacijska mreža	Izgradnja vodovodne mreže, I faza (zona „Istok“)	100.000,00	200.000,00	300.000,00	368.754,52
<b>UKUPNO</b>				<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>368.754,52</b>

Sveukupno izvršenje u 2020.: 368.754,52 kn  
 Sveukupno planirano u 2020.:300.000,00 kn  
 Postotak izvršenja: 122,92 %

<b>V. Dokumenti prostornor uređenja, projektna dokumentacija</b>							
r.br.	Naselje	Gradnja objekta	Opis radova	Planirana vrijednost investicije	povećanje/ smanjenje	novi plan	izvršenje
1.	Općina Donji Kraljevec	Hodošandječji vrtić	Projektna dokumentacija	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2.	Općina Donji Kraljevec	Naselja Općine Donji Kraljevec	Projektna dokumentacija	50.000,00	180.000,00	230.000,00	229.500,00
<b>UKUPNO</b>				<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.500,00</b>

Sveukupno izvršenje u 2020.: 229.500,00 kn  
 Sveukupno planirano u 2020.:230.000,00 kn  
 Postotak izvršenja: 99,78 %

<b>VI. JAVNE ZGRADE</b>							
r.br.	Naselje	Gradnja objekate	Opis radova	Planirana vrijednost investicije	povećanje/ smanjenje	novi plan	izvršenje
1.	Općina Donji Kraljevec	domovi kulture i dr. zgrade	energetska obnova	200.000,00	180.000,00	380.000,00	376.092,68
2.	Naselja Općine Donji Kraljevec	dom kulture	rekonstrukcija	200.000,00	100.000,00	300.000,00	305.195,13
3.	Donji Kraljevec	Stambena zona „Istok“	izgradnja trafostanice-priključci	300.000,00	-225.000,00	75.000,00	75.231,25
6.	Donji Kraljevec	Dom kulture	izgradnja	6.324.500,00	-6.324.500,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>				<b>7.024.500,00</b>	<b>-6.269.500,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>756.519,06</b>

Sveukupno izvršenje u 2020.: 756.519,06kn  
 Sveukupno planirano u 2020.: 755.000,00kn  
 Postotak izvršenja: 100,20%

<b>VII. INDUSTRIJSKA ZONA</b>							
r.br.	Naselje	Gradnja objekata	Opis radova	Planirana sredstva	smanjenje/povećanje	novi plan	izvršenje
1.	Palinovec			1.000.000,00	- 1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>ukupno</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sveukupno izvršenje u 2020.: 0,00 kn  
 Sveukupno planirano u 2020.: 0,00 kn  
 Postotak izvršenja: 0,00 %

#### REKAPITULACIJA

DJELATNOST		Planirana vrijednost investicije	povećanje/smanjenje	novi plan	izvršenje
I.	Nerazvrstane ceste	350.000,00	275.000,00	625.000,00	629.591,25
II.	Održavanje groblja	500.000,00	260.000,00	760.000,00	760.210,78
III.	Javna rasvjeta	830.000,00	650.550,00	1.480.550,00	1.480.537,70
IV.	Vodovod i kanalizacija	100.000,00	200.000,00	300.000,00	368.754,52
V.	Dokumenti prostornog uređenja, projektna dokumentacija	150.000,00	80.000,00	230.000,00	229.500,00
VI.	Javne zgrade	7.024.500,00	- 6.269.500,00	755.000,00	756.519,06
VII.	Industrijska zona	1.000.000,00	- 1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.954.500,00</b>	<b>- 5.803.950,00</b>	<b>4.150.550,00</b>	<b>4.225.113,31</b>

Sveukupno izvršenje u 2020.: 4.225.113,31kn  
 Sveukupno planirano u 2020.: 4.150.550,00kn  
 Postotak izvršenja: 101,80 %

#### Članak 3.

Ovo Izvješće Programa stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

KLASA: 400-08/19-01/7  
 URBROJ:2109-06-21-13  
 Donji Kraljevec, 10.03.2021.g.

