

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.: 68/18, 110/18, 32/20) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.: 6/13, 10/13, 2/18, 5/20, 5/21, 7/21 – pročišćeni tekst) načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Utvrđuje se da je tijekom 2021. godine Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Program) izvršen kako slijedi:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A)				
OPIS	IZVORNI PLAN (HRK)	TEKUĆI PLAN (HRK)	IZVRŠENJE (HRK)	POSTOTAK IZVRŠENJA
NERAZVRSTANE CESTE				
Izgradnja ceste u Stambenoj zoni Istok	500.000,00	270.000,00	266.667,26	98,77
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	500.000,00	270.000,00	266.667,26	98,77
JAVNA RASVJETA				
Izgradnja javne rasvjete u Stambenoj zoni Istok	200.000,00	129.000,00	128.656,25	99,73
JAVNA RASVJETA UKUPNO	200.000,00	129.000,00	128.656,25	99,73

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B)				
OPIS	IZVORNI PLAN (HRK)	TEKUĆI PLAN (HRK)	IZVRŠENJE (HRK)	POSTOTAK IZVRŠENJA
NERAZVRSTANE CESTE				
Izgradnja ceste	200.000,00	600.000,00	593.181,45	98,86
Vinogradska ulica - biciklistički trak	0,00	214.000,00	213.271,10	99,66
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	200.000,00	814.000,00	806.452,55	99,07
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE				
Kupnja zemljišta	250.000,00	0,00	0,00	-

Izgradnja autobusne stanice Donji Kraljevec	300.000,00	0,00	0,00	-
Kupnja zemljišta za autobusnu stanicu u Donjem Kraljevcu	250.000,00	162.500,00	162.613,05	100,07
Projektna dokumentacija-autobusno stajalište	0,00	16.500,00	16.500,00	100,00
Park Dr. Rudolfa Steinera - kiparsko djelo	70.000,00	70.000,00	69.155,92	98,79
Usporivači na cestama	180.000,00	205.450,00	195.628,75	95,22
Izrada projekata i druge dokumentacije- Dječji vrtić Hodošan	50.000,00	381.700,00	321.187,50	84,15
Park Dr. Rudolf Steiner-izrada staza	0,00	49.000,00	48.826,50	99,65
Park Dr. Rudolf Steiner - izrada ograde	0,00	53.500,00	53.437,50	99,88
Izgradnja autobusnih stanica po naseljima Općine Donji Kraljevec	0,00	170.000,00	169.500,00	99,71
Park Donji Hrašćan- klupe	0,00	44.000,00	43.125,00	98,01
Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	350.000,00	364.156,25	104,04
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE UKUPNO	1.100.000,00	1.502.650,00	1.444.130,47	96,11
JAVNE ZELENE POVRŠINE				
Urbana oprema-dječja igrališta	100.000,00	25.500,00	21.775,00	85,39
Oprema za održavanje i zaštitu	400.000,00	0,00	0,00	-
Oprema (kontejneri, dječja igrališta, klupe)	0,00	225.000,00	226.255,49	100,56
Park Donji Hrašćan - drvored	0,00	64.000,00	62.525,00	97,70
JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO	500.000,00	314.500,00	310.555,49	98,75
GROBLJE				
Groblje Hodošan - izgradnja ograde	200.000,00	139.700,00	135.642,50	97,10
Groblje Hodošan - trajni nasadi	0,00	52.500,00	52.500,00	100,00
GROBLJA UKUPNO	200.000,00	192.200,00	188.142,50	97,89

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C)

U Programu nije bila predviđena izgradnja građevina komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja Općine Donji Kraljevec u 2021. godini.

4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D)				
OPIS	IZVORNI PLAN (HRK)	TEKUĆI PLAN (HRK)	IZVRŠENJE (HRK)	POSTOTAK IZVRŠENJA
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE				
Dječji vrtić Ftiček	1.400.000,00	0,00	0,00	-
Rekonstrukcija Doma kulture u Hodošanu	300.000,00	0,00	0,00	-
Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Donjem Kraljevcu	0,00	0,00	0,00	-
Rekonstrukcija Doma kulture u Svetom Juraju u Trnju-fasada	0,00	117.070,00	108.193,75	92,42
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE UKUPNO	1.700.000,00	117.070,00	108.193,75	92,42

REKAPITULACIJA

DJELATNOST	IZVORNI PLAN (HRK)	TEKUĆI PLAN (HRK)	IZVRŠENJE (HRK)	POSTOTAK IZVRŠENJA
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A)				
Nerazvrstane ceste	500.000,00	270.000,00	266.667,26	98,77
Javna rasvjeta	200.000,00	129.000,00	128.656,25	99,73
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B)				
Nerazvrstane ceste	200.000,00	814.000,00	806.452,55	99,07
Građevine i uređaji javne namjene	1.100.000,00	1.502.650,00	1.444.130,47	96,11
Javne zelene površine	500.000,00	314.500,00	310.555,49	98,75
Groblje	200.000,00	192.200,00	188.142,50	97,89
4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D)				
Građevine i uređaji javne namjene	1.700.000,00	117.070,00	108.193,75	92,42
UKUPNO	4.400.000,00	3.339.420,00	3.252.798,27	97,41

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA:400-08/20-01/3

URBROJ:2109-6-02-22-16

Donji Kraljevec, 13. travnja 2022. godine

Načelnik:
Miljenko Horvat